

中共宜丰县委办公室文件

宜党办发〔2021〕21号



中共宜丰县委办公室 宜丰县人民政府办公室 关于印发《宜丰县2021年重大建设 项目计划调整方案》的通知

各乡镇(场)党委、人民政府，县直各林(垦殖)场，县委各部门，县直各单位：

《宜丰县2021年重大建设项目计划调整方案》已经县委、县政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

中共宜丰县委办公室
宜丰县人民政府办公室

2021年9月1日

宜丰县 2021 年重大建设项目计划调整方案

为贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神和中央、省委、市委经济工作会议精神，牢固树立“项目为王”理念，我县围绕基础设施、公共服务、民生实事、锂电产业、电子信息等重点领域，积极谋划了一批打基础、管长远、增后劲的重大项目。

2021 年全县重大项目分政府投资类和社会投资类共 106 个，总投资 424.47 亿元，2021 年计划投资 123.44 亿元；在 106 个项目中推荐 10 个项目作为 2021 年度全市巡回看变化备选项目，总投资 114.13 亿元，其中政府投资类 6 个，分别是：人民医院整体搬迁、潭山(天沐)温泉、天沐温泉沿线及天宝古村周边环境整治、秀竹米业安置房、2021 年老旧小区改造、北门杖保障房项目，社会投资类 4 个，分别是：科宇新能源、傲农农业、昊方铝业二期、永兴新能源二期项目。

为了 2021 年重大项目建设计划如期实现，高质量推进项目建设，要继续做好以下几方面的工作：

一、实行清单管理。按照“项目化、时间表、责任人”的要求，落实责任县领导和责任单位，实行“一个项目、一名责任领导、一个责任部门、一套时间任务计划”的工作机制。

二、定期调度通报。实行定期调度通报制度。县重大项目推

进办对省、市、县调度项目实行“一月一调度、一月一督查、一月一分析、一月一通报”制度，项目责任单位须按时按要求报送项目进展情况，县重大项目推进办定期调度并通报项目推进情况。

三、加强调度协调。按照《宜丰县重大项目协调推进机制》，县委、县政府将于每季度召开“全县重大项目调度协调会议”，采用现场调研、开会研究的形式，精准协调解决项目推进存在的困难与问题。

四、强化考核问责。县重点工程推进中心将根据各乡镇(场)、相关部门单位纳入计划的重大项目(含省重点工程、省大中型、省市县三级联动、市大中型，以及县级调度的重大项目)数量(综合考虑与当地经济总量的匹配程度)、总投资、年度目标投资金额、年度目标完成情况、县级层面协调推进问题解决落实情况、固定资产投资情况、项目入统入库等指标内容进行打分，总得分列乡镇(场)后 2 位和相关部门单位后 2 位的得重大项目建设“蜗牛奖”。评定为年度重大项目建设“蜗牛奖”的单位，在全县通报，其主要负责同志在全县重大项目协调推进会议上作表态发言，该年度高质量发展综合绩效考核不得评为“优秀”。

- 附件： 1. 宜丰县 2021 年重大建设项目计划表(巡回看变化备选项目)
2. 宜丰县 2021 年重大建设项目计划表(政府投资类)
3. 宜丰县 2021 年重大建设项目计划表(社会投资类)

附件 1

宜丰县 2021 年重大建设项目计划表(巡回看变化备选项目)

单位: 万元

序号	项目名称	建设规模	责任领导	责任单位	计划开工年月	计划竣工年月	总投资	至 2020 年底累计完成投资	2021 年投资目标	2021 年计划完成实物工作量情况	项目类别	备注
巡回看备选项目(10 个)							1141286	147900	297986			
1	宜丰县人民医院整体搬迁项目	一期: 总建筑面积 43161.9 平方米, 其中包括门急诊楼, 医技楼, 住院楼等; 二期: 总建筑面积 38104.51 m ² 。包括住院大楼, 综合大楼, 感染大楼, 食堂等	舒 彬 孙 杰 高进军	卫健委 人民医院 中医院	2020 年 6 月	2022 年 6 月	35000	21000	14000	一期: 对部分科室楼层进行二次深化改造施工。 二期: 2021 年 12 月完成住院大楼、感染楼、综合楼等全部楼体主体工程	公共服务	省大中型、续建、巡回看备选
2	宜丰(潭山)天沐温泉文旅综合开发项目	建筑面积约 8655 m ² , 核心景观面积约 15000 m ² ; 古树长廊稻田酒店占地约 40 亩, 建筑面积约 2428 m ² , 核心景观面积约 8000 m ² ; 新建配套公路 5.5 公里二级公路主线, 长 2 公里四级公路专线	刘以如 余 敏	综投公司 文广旅局 交通运输局 潭山镇 天宝乡	2021 年 2 月	2022 年 4 月	38000	600	15000	完成精品温泉酒店集群的接待中心、露天温泉、源汤行馆、温泉酒店、林间小屋、观景平台等全部设施建设; 完成稻田酒店主体结构	旅游	省大中型、续建、巡回看备选
3	天沐温泉沿线及天宝古村周边村庄环境整治项目	天宝高速路口至天沐温泉沿线及天宝古村周边村庄整治	郭明香 彭根院	农业农村局 综投公司 潭山镇 天宝乡	2021 年 4 月	2021 年 12 月	5000		5000	全面完成天宝高速路口至天沐温泉沿线及天宝古村周边村庄整治工作	公共服务	新建、巡回看备选

序号	项目名称	建设规模	责任领导	责任单位	计划开工年月	计划竣工年月	总投资	至2020年底累计完成投资	2021年投资目标	2021年计划完成实物工作量情况	项目类别	备注
4	宜丰县秀竹米业棚改安置房建设项目	建筑面积约 11 万平方米，建设安置房 626 套	罗荣华	综投公司	2019年11月	2021年12月	43500	28000	15500	全面完成 14 栋楼共 626 套安置房及 1 栋 2 层幼儿园建设工作	公共服务	省大中型、续建、巡回看备选
5	2021 年宜丰县城镇老旧小区改造	总户数 2305 户，含 13 个小区(打造一个体量成规模的精品小区)，建设内容包括小区内道路改造、管网改造、房屋立面维修、屋面防水、绿化、亮化、增设停车位等	罗荣华 邹顺兰	住建局	2021年3月	2021年12月	9000		9000	全面完成 13 个老旧小区(含一个体量成规模的精品小区)共 2305 户改造工作	公共服务	新建、巡回看备选
6	宜丰县北门扶保障房建设工程	建筑面积约 6.9 万平方米，建设安置房 820 套	罗荣华 孙杰	综投公司	2018年11月	2021年5月	29786	25000	4786	全面竣工并交付使用	公共服务	续建、巡回看备选
7	江西科宇新能源技术有限公司	兴建电芯及电力储能系统集成、动力储能电池 PCAK 等	张宇	桥西乡 发政委	2021年8月	2022年3月	550000		70000	一期锂电池 pack 项目计划 10 月底试产	工业	省大中型、新建、巡回看备选
8	宜丰傲农农业开发有限公司年 15000 头母猪自繁自养猪场项目	规范化建设 15000 头母猪自繁自养猪场，年出栏 30 万头商品肉猪	袁宝珍 胡耀明	澄塘镇 农业农村局	2020年11月	2021年10月	71000	1300	69700	建成并投入使用	农业	省大中型、新建、巡回看备选
9	江西昊方铝业有限公司二期项目	年产 7 万吨新型铝合金型材	谭国林	政府办 工业园区 管委会 花桥乡 应急管理局	2021年7月	2022年7月	300000	72000	35000	完成二期厂房主体工程建设	工业	省大中型、续建、巡回看备选
10	江西永兴特钢新能源科技有限公司二期项目	新增年产 2 万吨电池级碳酸锂	谭国林 余勇	花桥乡 工业园区 管委会 工信局 发政委	2021年1月	2021年12月	60000		60000	二期项目建成投产	工业	省大中型、续建、巡回看备选

附件 2

宜丰县 2021 年重大建设项目计划表(政府投资类)

序号	项目名称	建设规模	责任领导	责任单位	计划开工年月	计划竣工年月	总投资	至 2020 年底累计完成投资	2021 年投资目标	2021 年计划完成实物工作量情况	项目类别	备注
政府投资类(29 个)							601983	32650	142743			
1	赣西(宜丰)综合物流园	分期实施规划建设 2.5 平方公里物流园等, 其中一期建设 0.5 平方公里物流园, 1.5 公里铁路专用线及车站站前广场和其他基础设施; 2021 年启动铁路专用线项目	徐济周 巢森江 高进军	交通运输局 石市镇	2021 年 12 月	2022 年 12 月	200000		5000	完成铁路专线路基 1.5 公里, 园区道路路基 3 公里	基础设施	续建
2	南屏瀚峰文化体育产业中心项目	新建图书馆、博物馆及规划科技馆、文化馆及工人文化宫、中心广场、演艺中心、体育中心、内部路网、相关户外等设施	罗荣华 彭根院 胡乐辉	文广新旅局 住建局 金融服务中心 石花尖 垦殖场	待定	待定	39000		待定	完成拆迁、土地平整等前期工作	公共服务	新建
3	宜丰县市民服务中心项目	总建筑面积 10800 平方米, 建设市民服务中心大楼及配套设施	罗荣华	文广新旅局 行政服务中心	2021 年 4 月	2022 年 9 月	9000		3000	开始进行主体结构建设	公共服务	新建
4	宜丰县新建城东学校项目	总建筑面积 41972 m ² (含人防工程 13316 m ²), 新建一栋 5 层初中教学楼、一栋 5 层综合楼、二栋 4 层小学教学楼、一栋学生活动中心及食堂、生活设施和 400 米环形跑道建设	戴娟娟	综投公司 教体局	2021 年 3 月	2022 年 6 月	12000		5000	完成教学楼、综合楼、学生活动中心等建筑的主体结构封顶	公共服务	省大中型、新建

序号	项目名称	建设规模	责任领导	责任单位	计划开工年月	计划竣工年月	总投资	至2020年底累计完成投资	2021年投资目标	2021年计划完成实物工作量情况	项目类别	备注
5	宜丰县殡仪馆(公墓山)新建项目	新建殡仪馆、公墓山及相关配套设施	余敏	综投公司 民政局	2020年4月	2023年12月	21700	7600	7400	完成场地平整,完成殡仪馆、办公楼、餐饮住宿楼等建筑物的基础施工	公共服务	省大中型、续建
6	城乡供水一体化项目	新建水源及水厂,县城、乡镇集镇水厂改造及管网延伸	余敏	水利局 银龙 水务公司	2021年5月	2025年12月	75000		25000	完成潭山、天宝、黄岗山垦殖场的水厂建设、输配水管网以及户表安装工程;新昌镇、桥西部分行政村供水主管及户表安装工程	公共服务	新建
7	宜丰县北门水厂扩建及城区管网升级改造工程	水厂扩建规模2.5万吨/天;更新改造输水管网16条	罗荣华	住建局 银龙 水务公司	2021年4月	2024年9月	12500	2050	4000	计划完成工樟路、领先路主管改造工程、领先路加压站建设;北门水厂扩建、老旧小区改造部分工程	公共服务	新建
8	宜丰法院审判大楼工程	总建筑面积16685平方米,包括审判用房(7层)、审判辅助用房(3层)及配套基础设施	邹鸿泰	人民法院	2021年1月	2022年12月	6000		4200	完成主体工程的80%	公共服务	新建
9	宜丰县健康养老项目	总建筑面积44000平方米,其中宜丰县新建养老中心建筑面积28000平方米,对全县16个乡镇敬老院和县社会福利中心进行改扩建	余敏	民政局	2021年11月	2024年10月	38000		2000	落实土地,完成开工前的准备工作	公共服务	新建

序号	项目名称	建设规模	责任领导	责任单位	计划开工年月	计划竣工年月	总投资	至2020年底累计完成投资	2021年投资目标	2021年计划完成实物工作量情况	项目类别	备注
10	耶溪河流域综合治理项目	耶溪河流域沿岸环境整治、新建螺峰尖湿地公园等	徐济周 余敏	发改委 水利局 林业局 城管局	2021年11月	2023年12月	25000		1500	完成开工前的准备工作	公共服务	新建
11	宜丰工业园标准厂房及基础设施建设项目	一、新建标准厂房15万m ² ； 二、新建道路2.21km，路面宽12m，起点为工樟路园区供电所旁，终点到2019年标准厂房旁； 三、工业园区主干道提升工程，全长16.04km，路面宽12m，建设内容：路面黑化、下水道改造、人行道绿化提升。1. 工信大道改造提升，全长6.38km，路面宽12m；2. 工樟路改造提升，全长3.68km，路面宽12m；3. 领先路改造提升，全长3.54km，路面宽12m；4. 凯扬路改造提升，全长2.44km，路面宽12m	张宇	工业园区 管委会	2020年3月	2021年12月	52900	7500	22900	启动标准厂房项目招投标及建设；完成凯扬路的提升改造	基础设施	省大中型、续建
12	宜丰县工业园至火车站公路新建项目	一级公路6.3公里、二级公路7.4公里	巢淼江 高进军	交通运输局	2021年12月	2023年12月	29740		10000	完成路基工程10公里，完成小桥涵6座	基础设施	省大中型、续建
13	耶溪大桥重建工程项目	长157.8米，宽24.5米，30米小箱梁，桩基础。两个平交口改造及安保工程	高进军	交通运输局	2020年6月	2021年8月	3500	800	2700	完成桥梁所有主体工程及交叉口工程，建成通车	基础设施	续建

序号	项目名称	建设规模	责任领导	责任单位	计划开工年月	计划竣工年月	总投资	至2020年底累计完成投资	2021年投资目标	2021年计划完成实物工作量情况	项目类别	备注
14	S307 宜丰村前至棠浦段二级公路改建工程	15.74 公里二级公路改建	高进军	公路分局	2021 年6月	2021 年12月	18609		18609	完成改扩建工作	基础设施	新建
15	草坪至洞山公路改造工程	长 6.8 公里，三级公路	高进军	交通运输局	2021 年8月	2022 年12月	4000		2000	完成路基工程	基础设施	新建
16	高坪至水口县道升级工程	长 10.3 公里，三级公路	高进军	交通运输局	2020 年12月	2021 年12月	3000	300	2700	完成路面主体工程及交叉口工程	基础设施	新建
17	宜丰县城南新区道路、排水管网等基础设施建设项目	新建道路 16.2 公里(含绿化、人行道、路灯等)，道路面积约 41 万平方米；排水管网建设 30.5 公里(其中污水管网 17.5 公里，雨水管网 13 公里)	罗荣华	综投公司 城管局 桥西乡	2021 年8月	2023 年12月	51000		3000	完成排水管网建设约 12 公里，新建道路约 4 公里(含绿化、人行道、路灯等)	基础设施	新建
18	宜丰县城排涝沟渠和管网改造项目	城南新区建设沿渠总长约 1.3 千米，两侧地块每侧宽度约 10-30 米，总占地面积为 85000 平方米；改造城区管网 7.8 公里，城东农贸市场南侧道路排水管网建设约 560 米	罗荣华	城管局	2020 年8月	2022 年12月	2700	200	1200	完成县幼儿园、新昌三小二部、城东农贸市场南侧道路三个内涝点的整治，改造城区管网约 4 公里	基础设施	续建
19	宜丰县生活污水处理厂提标改造及配套管网建设项目	对宜丰县生活污水处理厂进行提标扩容改造，对县城区排污口管网改造 9000 米，对城区污水管网检测及清淤 60 公里，对城南雨污分流管网建设 2 公里	罗荣华	城管局	2019 年4月	2022 年12月	13000	5000	4000	完成污水管网检测及清淤约 60 公里，改造桥西片区、城东片区雨污分流管网约 5 公里	基础设施	新建

序号	项目名称	建设规模	责任领导	责任单位	计划开工年月	计划竣工年月	总投资	至2020年底累计完成投资	2021年投资目标	2021年计划完成实物工作量情况	项目类别	备注
20	宜丰县城垃圾综合治理项目	在县生活垃圾无害化处理场建设一座大件垃圾拆解厂,配套大件垃圾处理设施设备,占地面积约5亩左右;对县生活垃圾无害化处理场进行垃圾堆体整治,开展覆膜建设,并建立填埋气体倒排与处理系统,绿化与植被恢复及应急库区建设	罗荣华	城管局	2020年1月	2021年12月	1100	100	1100	建成一座大件垃圾拆解厂,安装完成大件垃圾处理设施设备并投入使用	基础设施	续建
21	宜丰县厨余垃圾处理项目	新建一座厨余垃圾处理厂	罗荣华	城管局	2021年8月	2021年12月	800	0	800	建成一座厨余垃圾厂,完成垃圾处理设备安装工作并投入使用	基础设施	新建
22	宜春市宜丰县2021年配电网中低压项目改造工程	新建改造10kV线路164.498KM,新增柱上开关20台,新增改造配变132台/16460KVA,改造低压线路511.957KM	张宇	供电公司	2021年2月	2021年12月	2647		2647	完成线路改造、配变改造、低压线路改造工作,投入使用	基础设施	新建
23	宜丰县粮食购销公司改扩建粮食物资应急储备仓库	建筑面积14946平方米,新建仓库10栋,仓容量6.5万吨,其中石市粮管所1栋,新庄粮管所4栋,清水桥粮管所4栋,花桥粮管所1栋	徐济周 胡耀明	发改委	2021年6月	2022年6月	6000		2000	完成4栋仓库(1.8万吨)主体工程量的80%,完成新建仓库外粉刷	基础设施	新建
24	宜丰县2020年度统筹整合资金推进高标准农田建设项目	续建高标准农田2.56万亩,项目分布在新庄镇、澄塘镇、棠浦镇、花桥乡、桥西乡、黄岗乡、双峰林场、芳溪镇、潭山镇、黄岗山垦殖场等10个乡镇(场)49个行政村	袁宝珍	农业农村局	2020年11月	2021年3月	7680	6100	1580	完成项目桥、涵、闸以及土方工程等全部工程量	农业	新建

序号	项目名称	建设规模	责任领导	责任单位	计划开工年月	计划竣工年月	总投资	至2020年底累计完成投资	2021年投资目标	2021年计划完成实物工作量情况	项目类别	备注
25	宜丰县2021年统筹整合资金推进高标准农田建设项目	建设高标准农田0.5万亩	袁宝珍	农业农村局	2021年10月	2022年3月	1500		1500	完成土方平整,完成沟、渠、路等设施建设,以及桥、涵、闸部分工程量	农业	新建
26	宜丰县2021年度农村人居环境整治项目	建设自然村污水处理项目10个,行政村粪污资源化综合利用项目10个	余敏	农业农村局	2021年4月	2021年12月	3500		3500	完成污水处理和粪污资源化综合利用项目10个,完善所有村容村貌提升建设点“七改三网”	农业	新建
27	宜丰县2021年度新农村建设项目	新农村建设点200个(其中省建设点46个,自建点154个)	余敏	农业农村局	2021年4月	2021年12月	4460		4460	完成所有建设点“七改三网”,洁化、亮化、绿化	农业	新建
28	宜丰县畜禽粪污资源化利用整县推进项目	2021年底全县畜禽养殖粪污综合利用率达90%以上,畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达100%	余敏	农业农村局	2021年1月	2021年10月	6347	3000	3347	完工并投入使用	环保	新建
29	宜丰县救灾物资储备库及应急准备库建设项目	总建筑面积约4583m ² (含综合楼、仓库、门卫室、厕所、训练场)	汤本文 肖尚来	综投公司	2021年9月	2022年7月	2300		600	完成四层主体结构施工	基础设施	新建

附件 3

宜丰县 2021 年重大建设项目计划表(社会投资类)

单位：万元

序号	项目名称	建设规模	建设地点	责任领导	责任单位	计划开工年月	计划竣工年月	总投资	至 2020 年底累计完成投资	2021 年投资目标	2021 年计划完成实物工作量情况	项目类别	备注
社会投资类(67 个)								2501446	280330	793646			
1	宜丰国轩锂业有限公司	锂云母年产 5 万吨电池级碳酸锂	工业园	李 铭	花桥乡工业园区管委会 工信局 发改委	2021 年 12 月	2025 年 12 月	500000		5000	开工建设	工业	新建
2	宜丰县天宝古村旅游开发续建项目	建筑面积 61900 平方米, 建设游客服务中心、游步道, 对古村、洞山风景区及茜槽休闲农业体验园等提升改造	天宝乡	彭根院 刘 欧	天宝乡	2018 年 9 月	2022 年 7 月	160000	90000	35000	基本完成南湖南岸商业街工程建设; 完成政府移交古建及历史建筑的修缮工作; 项目初步具备游起来条件	旅游	省大中型、续建
3	江西鼎盛新材料科技有限公司年产 700 万平方米烧结法微晶保温装饰一体板项目	建设 20 条微晶保温装饰一体板生产线, 年产建筑微晶材料 700 万平方米	工业园	刘毅力 徐济周	同安乡工业园区管委会 发改委	2021 年 5 月	2025 年 12 月	210000	30000	20000	计划建成 6 条微晶保温装饰一体板生产线	工业	省大中型、新建

序号	项目名称	建设规模	建设地点	责任领导	责任单位	计划开工年月	计划竣工年月	总投资	至2020年底累计完成投资	2021年投资目标	2021年计划完成实物工作量情况	项目类别	备注
4	江西春兴新能源有限公司年产值30亿新能源动力电池	年产值30亿新能源动力电池	工业园	袁宝珍 张宇	澄塘镇	2021年1月	2022年1月	230000		100000	完成一条全自动机械化生产线建设,实现产业升级,由重力浇铸改为连续板栅拉网以及自动化组装	工业	省大中型、新建
5	江西百岁山食品有限公司花桥三期项目	高档矿泉水生产,轻量化矿泉水玻璃瓶制造	工业园	谭国林 余勇	花桥乡 自然资源局	待定	待定	200000		待定	目前正在申报探矿权,待矿权落实后即启动	工业	新建
6	中国竹乡(宜丰)竹产业科创园项目	主要建设厂房、污水处理厂、初加工、板材加工生产线、物流停车区及排水管网等配套设施,新增建筑面积77万平方米	工业园	舒彬 胡乐辉	人大办 车上林场 石市镇 商务局	待定	待定	200000		100000	待定	工业	新建
7	宜春市宏锋金属制品有限公司	年生产5万吨型材铝棒扩建	工业园	李铭	新昌镇	2020年9月	2021年6月	56000	1000	55000	建成12000平方米厂房,安装4个电炉,4-6条生产线	工业	省大中型、新建
8	江西创捷智能装备工程有限公司年产130套客车智能生产装备项目	年产130套客车智能生产装备	工业园	胡云兴	石花尖 垦殖场 工业园区 管委会	2021年1月	2021年10月	30000	25000	5000	完成设备安装,全面竣工投产	工业	省大中型、续建

序号	项目名称	建设规模	建设地点	责任领导	责任单位	计划开工年月	计划竣工年月	总投资	至2020年底累计完成投资	2021年投资目标	2021年计划完成实物工作量情况	项目类别	备注
9	宜丰新众拓电子科技有限公司年产3000万套智能配件电源充电器及警用设备蓝牙项目	年产3000万套智能配件电源充电器及警用设备蓝牙	工业园电子信息智汇城	彭德忠	石花尖垦殖场工信局	2020年6月	2021年11月	30000	4000	26000	完成装修、设备安装,全面竣工投产	工业	省大中型、新建
10	江西君博智能科技有限公司年产1000万台(套)电脑通信产品生产项目	年产1000万台(套)电脑通信产品生产	工业园电子信息智汇城	邬明香	石市镇交通运输局 工业园管委会	2020年8月	2021年5月	50000	10000	40000	完成装修、设备安装并投产	工业	省大中型、新建
11	宜春丰磁新材料科技有限公司年产6000吨高性能永磁氧体项目	年产6000吨高性能永磁氧体	工业园电子信息智汇城	肖建新	石市镇财政局	2020年8月	2021年5月	15000	8000	7000	完成装修、设备安装并投产	工业	省大中型、新建
12	江西鸣谦元智能科技有限公司通讯设备及周边电子配套产品生产项目	计算机、通信和其他电子设备制造,电子元器件制造	工业园电子信息智汇城	李卫东	黄岗山垦殖场商务局	2020年9月	2021年10月	30000	2000	28000	完成设备安装,竣工投产	工业	省大中型、新建
13	江西尼罗电器有限责任公司年产150万片LED显示屏生产项目	年产150万片LED显示屏生产	工业园电子信息智汇城	高进军	双峰林场财政局	2020年8月	2021年11月	10000	2000	8000	完成设备安装并投产	工业	省大中型、新建

序号	项目名称	建设规模	建设地点	责任领导	责任单位	计划开工年月	计划竣工年月	总投资	至2020年底累计完成投资	2021年投资目标	2021年计划完成实物工作量情况	项目类别	备注
14	江西仁创光电科技有限公司年产5000万颗摄像头模组项目	年产5000万颗摄像头模组	工业园电子信息智汇城	何征孙杰	政协办芳溪镇	2020年8月	2021年10月	30000	3000	27000	完成约14800平方米的厂房装修工作;添置摄像头、数据线、指纹锁生产线	工业	省大中型、新建
15	江西博沃电子科技有限公司年产800万台智能数码产品项目	年产800万台智能数码产品	工业园电子信息智汇城	余勇	花桥乡工业园区管委会商务局	2020年7月	2021年12月	50000	8000	42000	完成装修,设备安装并投产	工业	省大中型、新建
16	江西宜福通电子科技有限公司储能锂电池、3C锂电池生产项目	储能锂电池、3C锂电池生产	工业园电子信息智汇城	肖建新	石市镇物资总公司	2020年8月	2021年7月	20,000	2000	18000	完成装修、设备安装并投产	工业	续建
17	江西犀角杯食品有限公司年产500吨饼干类蛋筒食品加工项目	年产500吨饼干类蛋筒食品加工	工业园	陈振辉	潭山镇	2020年8月	2021年5月	10000	3000	7000	完成主体设备安装调试并投产	工业	省大中型、新建
18	江西立棉纺织有限公司年产量达800万米坯布项目	年产量达800万米坯布	工业园	肖建新	石市镇	2020年3月	2021年6月	10000	4000	6000	完成装修、设备安装并投产	工业	省大中型、新建

序号	项目名称	建设规模	建设地点	责任领导	责任单位	计划开工年月	计划竣工年月	总投资	至2020年底累计完成投资	2021年投资目标	2021年计划完成实物工作量情况	项目类别	备注
19	江西胜科铝业有限公司年产50万平方米建筑铝合金模板生产项目	年产50万平方米建筑铝合金模板生产	棠浦镇	彭情友	棠浦镇	2020年9月	2022年12月	100000	20000	20000	完成所有建设工作,进入试生产阶段	工业	省大中型、新建
20	江西双双机械制造有限公司年产1500台智能机械设备建设项目	年产1500台智能机械设备	工业园	胡乐辉	石市镇发改委	2020年3月	2021年6月	12000	3600	8400	完成装修、设备安装并投产	工业	省大中型、新建
21	江西合净科技有限公司年产100套洁净厂房组件项目	年产100套洁净厂房组件	工业园	彭情友	棠浦镇	2020年8月	2021年5月	10000	3000	7000	机器设备全部到位,正常运营	工业	省大中型、新建
22	江西省溪香茶业有限公司年产2000吨精制茶叶生产线建设项目	年产2000吨精制茶叶生产线	工业园	李北京	棠浦镇	2020年9月	2021年4月	10000	4000	6000	办公楼及厂房全部完成,企业正常运作	工业	省大中型、新建
23	江西族光能源科技有限公司年产400万套智能数控机床机械手自动化设备及新能源结构件项目	年产400万套智能数控机床机械手自动化设备及新能源结构件	工业园	邹顺兰	桥西乡	2020年11月	2021年6月	15000	5000	10000	设备全部调试完毕做好投产前期准备工作。	工业	省大中型、新建

序号	项目名称	建设规模	建设地点	责任领导	责任单位	计划开工年月	计划竣工年月	总投资	至2020年底累计完成投资	2021年投资目标	2021年计划完成实物工作量情况	项目类别	备注
24	宜春市亨辉达科技有限公司年产1000万套显示屏背光源、AI智能设备项目	年产1000万套显示屏背光源、AI智能设备	工业园	王建军	同安乡	2021年3月	2021年12月	10000		10000	完成装修及设备安装工作,全面建成并投产	工业	省大中型、新建
25	江西赛力特机械科技有限公司年加工30000吨履带铁齿生产线建设项目	年加工30000吨履带铁齿生产线	工业园	胡云兴	石花尖垦殖场工业园区管委会	2021年3月	2022年12月	25800		9000	完成厂房建设、设备安装等	工业	省大中型、新建
26	江西新适界电源科技有限公司动力电池及储能电池生产项目	年产2.5亿瓦时动力电池模组、4亿瓦时动力电池及储能电池总成系统项目	工业园标准厂房	彭情友	棠浦镇发改委	2021年1月	2021年12月	10000		10000	厂房完成,正式投入生产	工业	新建
27	江西海广智能装备有限公司年组装150套铅、锌、铝锭浇铸机及配套全自动机械手项目	年组装150套铅、锌、铝锭浇铸机及配套全自动机械手	工业园	周煌师	澄塘镇	2020年11月	2021年6月	5000	500	4500	完成设备安装并投产	工业	新建
28	江西中伟木业有限公司年产30万木箱、10万只木托盘、10万只钢带箱项目	年产30万木箱、10万只木托盘、10万只钢带箱	工业园	刘卫星	新庄镇	2020年11月	2021年6月	5000	1000	4000	新增一条成型生产线并投产	工业	新建

序号	项目名称	建设规模	建设地点	责任领导	责任单位	计划开工年月	计划竣工年月	总投资	至2020年底累计完成投资	2021年投资目标	2021年计划完成实物工作量情况	项目类别	备注
29	江西坤溢医用卫生材料有限公司医疗器械生产、第三方配送项目	医用口罩、医用棉签、一次性真空采血管、液体明胶等	工业园	刘卫星	新庄镇	2021年1月	2022年12月	12000		6000	完成厂房和办公楼建设	工业	新建
30	江西凝聪传媒科技有限公司年产100万平方米画面制作产业基地项目	年产100万平方米画面制作产业基地	工业园	王建军	同安乡	2021年3月	2021年12月	5000		5000	全面建成年产100万平方米画面制作产业基地，并于10月投产	工业	新建
31	宜丰县木森木业有限公司年产3万张杉木拼板、20万片陶瓷托盘建设项目	年产3万张杉木拼板、20万片陶瓷托盘	天宝乡	刘欧	天宝乡	2021年1月	2021年12月	5000		5000	完成厂房等基础设施建设并投产	工业	新建
32	江西晟兆新能源科技有限公司年产10000吨生物质颗粒	年产10000吨生物质颗粒	天宝乡	刘欧	天宝乡	2021年1月	2021年11月	5000		5000	完成厂房等基础设施建设并投产	工业	新建
33	宜丰县智博科教仪器有限公司年产1300万套教学用具生产项目	年产1300万套教学用具	天宝乡	刘欧	天宝乡	2021年1月	2021年12月	6000		6000	完成厂房等基础设施建设并投产	工业	新建

序号	项目名称	建设规模	建设地点	责任领导	责任单位	计划开工年月	计划竣工年月	总投资	至2020年底累计完成投资	2021年投资目标	2021年计划完成实物工作量情况	项目类别	备注
34	江西全盈电子科技有限公司	租赁金马包装1300平方米厂房，生产手机摄像头玻璃盖板镜片项目	工业园	陈振辉	潭山镇	2020年8月	2021年3月	6000	5200	800	购置6台设备并完成安装投入使用	工业	新建
35	江西省九源丰农业开发有限公司省级现代农业示范园九岭田园生态农庄项目	有机水稻、蔬菜、水果、茶叶种植，蔬菜大棚300亩，大米加工，特色田园休闲小镇等	同安乡	余敏	同安乡农业农村局	2020年3月	2024年12月	17700	10000	2000	完成展馆中心、园区仓储房、冷库安装、接待中心建设	农业	省大中型、续建
36	宜丰县正宜现代农业示范园项目	芦笋、茭白等特色种植基地2000亩，大棚200亩，建产品初加工、展示等生产管理中心，、年产5000吨生物有机肥厂、100亩现代化水产养殖基地等。	澄塘镇	袁宝珍	政协办农业农村局	2019年12月	2023年12月	10000	2000	5000	完成大棚建设，完成生产管理中心、产品分拣、冷藏车间及设备安装	农业	新建
37	宜丰四锦农业开发有限公司设施蔬菜、中药材、油茶等种植项目	设施蔬菜、中药材、油茶等种植	棠浦镇	彭情友	棠浦镇	2021年2月	2022年9月	5000		1700	完成全部土地开发工作	农业	新建

序号	项目名称	建设规模	建设地点	责任领导	责任单位	计划开工年月	计划竣工年月	总投资	至2020年底累计完成投资	2021年投资目标	2021年计划完成实物工作量情况	项目类别	备注
38	禅竹两园文化旅游休闲度假开发续建项目	总建筑面积约20万平方米，建设民俗文化村、禅养民宿度假区等设施	禅竹园及周边区域	彭根院 李北京	文广新旅局	2020年3月	2024年12月	100000	10000	10000	一期项目达到一定入住量；二期工程(商业街60亩、自然村30亩)12月份基本完成主体工程	旅游	省大中型续建
39	宜丰阳云山生态旅游度假区项目	总建筑面积19.42万平方米，建设游客综合服务中心、步行街、农产品街、儿童主题乐园、休闲康养社区、茶园、食宿区等	石花尖垦殖场	胡云兴	石花尖垦殖场	2021年3月	2024年3月	30000		7000	建成一期休闲山庄、游客接待中心、观光茶园等	旅游	省大中型、新建
40	宜春壹心旅游开发有限公司七彩炎岭九趣乐园项目	建设游客接待中心、交通集散中心地及旅游道硬化、儿童游乐场和七彩滑道、七彩谷特色水果观光园500亩；建设林下拓展和垂钓基地、户外研学基地。	炎岭村	李卫东	黄岗山垦殖场	2021年2月	2021年10月	30000	5000	5000	建成林下经济与拓展项目，完成各种花卉的种植	旅游	续建
41	院前桐树岭旅游开发项目	占地340亩、生态农业观光、生态康养、艺术创意、拓展游乐、运动娱乐、餐饮美食、客栈民宿、科普教育和亲子互动体验等为一体的“体验式教育主题乐园”	潭山镇院前村	刘以如	潭山镇文广新旅局	2017年7月	2022年12月	5000	3000	1000	完成梦栖谷建设并正式开业运营	旅游	续建

序号	项目名称	建设规模	建设地点	责任领导	责任单位	计划开工年月	计划竣工年月	总投资	至2020年底累计完成投资	2021年投资目标	2021年计划完成实物工作量情况	项目类别	备注
42	昱玲休闲农旅生态园项目	总用地面积为500亩，有机蔬菜产业区、精品苗木区。露宿木屋区、滨湖休闲垂钓区、亲子娱乐拓展区、湖景度假木屋区。	潭山镇	余敏	潭山镇文广新旅局	2019年7月	2025年12月	10000	3000	3000	继续完成3公里道路黑化硬化；梅花园、樱花园成型；建成接待中心；完成环山水系景观建设	旅游	续建
43	金家湾民宿项目	总面积200亩。总个项目由多个独立的名宿项目和产业项目组成；涉及民宿、景点、商业、旅游业态开发。	双峰林场原双峰电站二级站	高进军	双峰林场文广新旅局	2020年2月	2022年10月	10000	3230	3000	完成第三期项目集散和新修旅游道路，建成一个果蔬基地	旅游	续建
44	宜丰县5G基站建设项目	移动预计开通93个5G基站，电信预计开通72个5G基站，铁塔公司预计建设改造165个5G基站配套设施。	宜丰县	邬云	工信局	2021年1月	2021年12月	7374		7374	移动开通93个5G基站，电信开通72个5G基站，铁塔公司建设改造165个5G基站配套设施	公共服务	新建
45	宜丰县充电桩建设项目	在全县范围内新建200根充电桩	宜丰县	张宇	工信局	2021年3月	2021年12月	1000		1000	在全县范围内新建200根充电桩	公共服务	新建
46	江西省宜春市宜丰县祥胜老年公寓三期旗胜园建设项目	新建39426平方米，共六栋（分别为爱心楼、细心楼、贴心楼、知心楼、孝心楼、家属探望楼）	县城	余敏	石花尖垦殖场民政局	2020年10月	2022年12月	10000	2000	6000	完成三期工程中六栋楼主体工程	公共服务	省大中型、新建

序号	项目名称	建设规模	建设地点	责任领导	责任单位	计划开工年月	计划竣工年月	总投资	至2020年底累计完成投资	2021年投资目标	2021年计划完成实物工作量情况	项目类别	备注
47	江西省安之捷商务服务有限公司	兴建电子商务快递物流智能配送项目	石花尖垦殖场	胡云兴	石花尖垦殖场供销社退役军人事务局	2020年9月	2021年4月	12000	3000	9000	全面完工并投入使用	公共服务	新建
48	江西岩丰新材料科技有限公司	岩棉生产线智能化升级改造及配套	工业园	舒彬 李卫东	工信局 黄冈山垦殖场	2020年11月	2021年11月	6600	600	6000	智能车间生产设备和包装线自动化设备安装	工业	技改
49	江西仙龙日用品有限公司	年产5000万套家居儿童玩具项目	工业园	李卫东	工信局 黄冈山垦殖场	2021年10月	2022年10月	7000		2000	完成生产线设备安装、线上销售网点建设及销售网络开发	工业	技改
50	江西华太药业	药品挥发油提取和智能化工序。	黄冈山垦殖场	李卫东	工信局 黄冈山垦殖场	2021年10月	2022年10月	1500		500	生物医药提取设备的采购和安装	工业	技改
51	宜春市中奇金域生物科技有限工序	虫草片剂制造	工业园	李卫东	工信局 黄冈山垦殖场	2021年10月	2022年10月	5000		1000	项目前期车间租赁合作、生产部分主设备的采购和安装、产品销售前置备案	工业	技改
52	江西亿泉新型材料科技有限公司	扩建两条现代化智能全自动高档大规模仿石和岩板生产线项目	工业园	高进军	工信局 双峰林场	2021年7月	2023年6月	30000		5000	完成1条生产线扩建	工业	扩建
53	宜丰杰超工艺品有限公司	扩建木塞生产线	工业园	高进军	工信局 双峰林场	2021年7月	2022年6月	2000		800	完成生产线扩建工作	工业	扩建

序号	项目名称	建设规模	建设地点	责任领导	责任单位	计划开工年月	计划竣工年月	总投资	至2020年底累计完成投资	2021年投资目标	2021年计划完成实物工作量情况	项目类别	备注
54	宜丰中杰鞋业有限公司	新建厂房及生产线	工业园	孙杰	工信局芳溪镇	2021年1月	2021年6月	1692		1692	计划新建6000平方咪的厂房,添置1100万元的生产线	工业	扩建
55	江西伟康生物科技有限公司	300t/a阿扎那伟环氧、1000t/a5-氯-2-戊酮、配套产业链60m³/h制氢产品转型升级项目	工业园	袁宝珍	工信局澄塘镇	2021年3月	2024年12月	4200		1000	完成1条生产线技改工作	工业	技改
56	江西振盟新能源有限公司	年产2000万套铅酸蓄电池极板及年组装900万只环保节能型电池和年产900万只LED节能灯项目内化成铅蓄电池绿色升级(连铸连冲绿色制造)改造项目	工业园	张宇	工信局工业园区管委会	2020年11月	2021年11月	8000	1000	7000	完成技改工作并投产	工业	技改
57	江西冠利陶瓷有限公司	环保设施及生产设备技术改造项目	工业园	余勇	工信局花桥乡	2020年8月	2021年7月	6180	2000	4180	2季度完成技改工作并投产	工业	技改
58	江西九川陶瓷原料有限公司	扩建年选40万钾钠长石矿高效综合利用项目	工业园	刘欧	工信局天宝乡	2021年3月	2021年12月	4000		4000	完成扩建工作并投产	工业	扩建
59	宜丰县华泰铝业有限责任公司	炼炉技改	工业园	刘晓鹏	工信局新昌镇	2021年4月	2022年3月	1500		1000	修缮2万平方米厂房,技改好21条生产线	工业	技改
60	江西禾田新能源有限公司	年产4000万套铅酸蓄电池极板组装400万KVAH环保节能型内化成铅蓄电池绿色升级(连铸连轧连冲连涂绿色制造)改造项目	工业园	刘晓鹏	工信局新昌镇	2020年11月	2021年11月	5000	1200	3800	全面竣工,技改好两条生产线	工业	技改

序号	项目名称	建设规模	建设地点	责任领导	责任单位	计划开工年月	计划竣工年月	总投资	至2020年底累计完成投资	2021年投资目标	2021年计划完成实物工作量情况	项目类别	备注
61	江西坤晖实业有限公司	年选60万吨含锂瓷石矿高效综合利用扩建项目	工业园	张宇	物资总公司	2021年3月	2021年12月	24600		24600	全面竣工投产	工业	技改
62	宜丰泰丰皮革制品有限公司	年产50万张再生皮革易地技改提升项目	工业园	张宇	工信局	2021年3月	2021年12月	8800		8800	全面竣工投产	工业	技改
63	宜春市君创容器有限公司	年产8000万只储气压力容器	工业园	袁宝珍	澄塘镇	2021年9月	2022年8月	12000		2000	基本完成厂房主体建设	工业	新建
64	江西辰腾科技有限公司	年产1万樘智能附着式作业安全防护平台及1.5万方装配式混凝土预制构件	工业园	戴娟娟	车上林场	2021年9月	2022年8月	12500		6500	完成厂房修复工程	工业	新建
65	江西三宜钢结构工程有限公司	年产加工H型钢15000吨	工业园	戴娟娟	车上林场	2021年9月	2022年12月	8000		3000	完成厂房基础等	工业	新建
66	江西海圣生物科技有限公司	年产饲料原料3000t, 年产微生物制剂2000t, 年产预混料及混合型饲料添加剂5000t	工业园	袁宝珍	澄塘镇	2021年11月	2022年10月	12000		1000	完成土地平整着手地基建设	工业	新建
67	江西俊鑫新材料有限公司	年产30万平方米铝单板生产线	工业园	戴娟娟	车上林场	2021年6月	2022年9月	10000		3000	完成部分设备安装	工业	新建

备注：全县重大项目共106个，总投资424.47亿元，其中：政府投资类项目有35个，投资76.22亿元，社会投资类项目有71个，投资348.24亿元。

